

附件 1

2024 年重点建设项目 1-9 月份完成投资一览表

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	建设起止年限	总投资（万元）	2024 年计划		1-9 月完成情况				责任单位	包抓领导	备注
							年度投资（万元）	建设内容及目标	完成投资（万元）	手续办理情况	形象进度	存在的问题及原因			
						1049182.8	370114		302685						
一	省级项目	3 个				173861	41000		37770						
1	朝阳大健康医养社区	陕西康满源养老产业发展有限公司	城关街道五里铺村	占地 48 亩，总建筑面积 88000 平方米，主要建设康复中心楼 1 栋、养老中心 1 栋，养老公寓 5 栋及诊疗、药房、针灸推拿、手术室等配套设施，设置床位 500 张，满足活力、半失能、失能老人养老需求	2023-2026	53000	10000	一期建成运营，二期部分主体建设	8100	已全部办结	一期主体已建成，道路路基已完成，正在进行绿化		文旅局	王晓虎 陈开锋	达进度
2	年产 100 万吨高端型砂	商南新豪迪公司	富水镇黄土凸村	占地 100 亩，主要建设年产 100 万吨镁橄榄高端型砂生产线，原矿堆场、选矿车间、水洗车间、烘干车间、成品车间、成品储仓及配套辅助用房及基础设施，购置破碎、筛选、水洗、烘干、输送等生产设备 25 台（套）	2024	21000	21000	建成	20500	已全部办结	完成成品罐制作安装，正在进行部分设备调试		经贸局	陈开锋	超进度
3	年产 10 万吨高纯硅	商南中剑实业有限公司	硅科技产业园	占地 504.75 亩，总建筑面积 10 万平方米，建设年产 10 万吨高纯硅生产线及配套设施	2023-2026	99861	10000	一期 4 条生产线建成投产	9170	用地、环评、林地、能评、稳评、水保、用地预审、用地规划等手续未办结	已完成 4 套高纯硅矿热炉、旋转机构及自动上料系统等设备的安装；正在进行脱硫脱硝设施的制作	工程规划、施工许可未办结	经贸局	陈开锋	达进度
二	市级项目	8 个				178882.5	71000	0	68319						
4	电解铝废渣循环利用	商洛海越环保科技有限公司	现代新材料产业园	建设 2 条 3 万吨/年碳渣综合利用生产线、1 条 10 万吨/年大修渣综合利用生产线，配套环保处理设施及安全设施	2024-2026	25000	10000	建设 2 条 3 万吨/年碳渣综合利用生产线及相关配套设施	7580	已办结立项、用地、能评、水保、文勘、用地预审、用地规划、工程规划手续	完成施工用电、用水及临建工程	环评、稳评、施工许可未办结	经开区	徐江博 高世斌	达进度
5	赵川至白鲁础红色旅游公路	交通局	赵川镇、十里坪镇	新建三级道路 40.321 公里	2023-2025	32720	10000	路基、桥涵、隧道工程的 60%	8650	已办结立项、环评、水保手续	完成路基挡墙的 90%	用地、林地、文勘、用地预审	交通局	王建刚	达进度
6	G345 富水至过风楼段公路	交通局	城关街道、富水、过风楼	改建二级公路，路线全长 26.480 公里	2021-2024	46102	10000	建成	10300	已全部办结	过风楼至三角池段完成划标识标线及防护栏安装，三角池至富水段部分正在拆迁，其他路段正在铺设稳定砂		交通局	王建刚	超进度

7	高纯硅冶炼 余热发电	商南中剑 实业有限 责任公司	经开区县 城片区	依托年产 10 万吨高纯硅项目 8 条生 产线产生的高温烟气余热为热源，购 置设备建成 8 台余热锅炉及 2 台凝汽 式汽轮发电机组，实现年可外供 3 亿 千瓦时的电量	2024-2025	12500	8000	完成厂房主 体工程，安装 发电锅炉 2 台	6830	已全部办结	正在进行部分线路安装		经贸局	陈开锋	超 进 度
8	鹦鹉沟棚户 区改造（一 期）	城投公司	城关街道 办东岗村	总建筑面积 79000 平方米，建设内容 包括住宅楼、沿街商业、地下车库、 人防工程、景观绿化及给排水、供电、 道路、天然气、通讯等相关设施	2023-2025	25000	8000	完成部分主 体工程建设	9050	已全部办结	1、7 号楼完成基础防水 施工，正在进行地下负一 层施工；2、3 号楼完成 验槽工作、基础防水施 工，正在进行地下负一层及 人防施工；4、5、6 号楼 完成地下室施工；4、6 号楼正在进行管道层、周 边车库施工及人防施 工；5 号楼正在进行主体 施工（第四层）		城投公司	王 佐	超 进 度
9	丹江河道治理	水利局	过风楼、 金丝峡、 湘河	新建护岸 6165m，加固护岸 9345m， 综合治理河道长 14. 5km	2024-2025	10073	8000	新建护岸 3500m、治理 河道 14. 5km	8700	已全部办结	完成河道治理 90%		水利局	王 佐	超 进 度
10	年产 1 万吨 亲水铝箔	商南县银 丰铝业有 限公司	工业园区 新材料产 业园	租赁标准化厂房 8640 平方米，建设 自动化生产线三条，购置安装加工、 检测等设备 50 台套，形成年产 1 万 吨亲水铝箔产品的生产规模	2024	10000	10000	建成	9970	已全部办结	设备已调试完成，正在调 试配电设备，1 条生产线 试生产		经开区	高世斌	建 成 投 产
11	楼房沟钒矿 2000t/d 采 矿工程	山东玉龙 黄金股份 有限公司	十里坪镇 转路沟村	新建日产 2000 吨（年产 66 万吨）钒 矿采矿工程，主要建设井巷、开拓运 输、矿山通风、矿山排水、充填及辅 助设施等	2024-2027	17487. 5	7000	主要建设井 巷、开拓运 输、矿山通 风、排水及辅 助设施等	7239	已全部办结	矿山井巷完成 1600 米， 搭建临时板房三处共 24 间，完成 1 公里 10KV 临 时供电		经贸局	陈开锋	超 进 度
三	县级项目	37 个				477130	195149		158084						
12	全域污水处 理（PPP）	商南县 ppp 项目 spv 公司	各镇（办）	新建县污水处理厂二期工程，新建 9 座镇级污水处理厂；新建 66 个移民 安置点污水处理站 66 座；新建旅游 景区污水处理站 15 座，配套建设污 水管道 170km	2021-2024	62230	5000	建设污水处 理运营中心 及 2 座镇级污 水处理厂，完 善相关配套 设施	6230	已全部办结	正在进行富水镇污水处 理厂主体建设		城管局	陈开锋	超 进 度
13	试马镇供港 蔬菜基地	陕西好璟 佳原实业 有限公司	试马镇	新建蔬菜基地 280 亩，其中标准大棚 160 亩、简易大棚 100 亩、蔬菜种苗 基地 20 亩，配套相关通风、保温等 设施	2024	1100	1100	建成	1240	已全部办结	已投入运营		农业 农村局	李 军 钱 锋	建 成 投 产
14	新型绿色建筑 材料生产线	商洛何磊 实业有限 公司	现代材料 产业园	占地 23 亩，新建厂房 17000 平方米， 购置设备 13 台套，及配套道路、绿 化等	2023-2024	3000	2500	建成	2800	已办结立项、环 评、用地、水保、 文勘、稳评、用 地预审、用地规 划	购置原材料正在生产，工 程规划许可正在评审	工程规划、 施工许可正 在办理	经开区	高世斌	建 成 投 产
15	现代材料产 业园配套基 础设施二期	城投公司	城关街道办 张家岗村	道路按照市政二级规划设计，新建创 新路长 600 米，宽 18 米，工程包含 绿化亮化和雨污分流工程	2024	2200	2200	建成	2340	已全部办结	建成投用		城投公司	王建刚	建 成 投 用

16	345 国道商南 综合服务区	商洛市运 通机械工 程有限公 司	城关街道 办三角池 村	占地 12000 平方米，安装储油 3 个， 储气管 6 个，加油机 6 台，营业用房 一栋及配套设施	2024-2025	3000	1600	完成场地平 整、挡墙护 坡, 建成加油 站营业用房 一栋及配套 设施	1700	已全部办结	加油站主体建成, 正在进 行内部装修		资源局	王建刚	达 进 度
17	福鼎白茶示 范基地	陕西秦岭 鹿茗茶业 有限公司	试马镇百 家岗村	在百家岗村 1、2、3 组新建 1500 亩 茶园(金牡丹)及配套排水设施	2024	1000	1000	建成	1050	已全部办结	建成		试马镇政府	王 佐	建 成
18	年产 1000 万 套高频电子 线束生产线	陕西万鹏 鹏达电子 科技有限 公司	县经开区	改造生产车间、原材料仓库、成品仓 库、办公用房 7800 平方米以及配套 设施, 购置 8 条生产线, 年产 1000 万套高频电子线束生产线	2024	4980	4980	建成	5120	已全部办结	已建成		招商服务中 心	陈开锋	建 成 投 产
19	火车站广场 及朝阳路综 合改造	住建局	火车站 广场、 朝阳路等	道路实施白改黑, 广场、口袋公园、 河道、绿化、公厕等综合改造	2024	2000	2000	建成	2060	已全部办结	建成投用		住建局	陈开锋	建 成
20	盛春禾合农 业产业园	陕西盛春 禾合实业 有限公司	城关街 道办张 家岗村	新建小麦面粉、玉米面粉及杂粮产品 深加工生产线; 配套建设农产品冷链 物流设施 1 万平方米、农产品交易中 心 0.5 万平方米、农产品博物馆及体 验区、农业服务中心大楼等	2023-2025	5500	2000	建成年产 0.5 万吨玉米面 粉深加工生 产线及年产 1 万吨杂粮产 品深加工生 产线; 实施院 落硬化、亮化 等工程	2050	已办结立项、环 评、用地、稳评、 用地预审手续	完成 3 号厂房消防设施, 准备进行试生产	水保、文勘、 工程规划、 施工许可未 办结	经开区	刘 华 王重良	达 进 度
21	嘉禾养老服 务中心	商南县德 恩慈健康 养生服务 有限公司	北环大道 东段	总建筑面积 20731 平方米, 主要建设 内容包括: 综合服务楼、餐厅办公楼 及其配套设施设备	2023-2024	7500	4000	建成	4050	已全部办结	正在进行窗框安装及绿 化		民政局	白 炜	达 进 度
22	清腰路Ⅱ期	交通局	清油河镇 峡联村、 碾子沟村	新建三级道路 14.59 公里, 沥青混凝 土路面	2023-2024	5970	2000	建成	2040	已办结立项、环 评、稳评、用地 预审手续	新建峡联桥已完成桥梁 下部构造混凝土施工, 正 在进行桥面铺装施工, 同 时正在进行危桥碾子沟 桥、峡联沟桥的加固, 完 成圆管涵 10 道, 正在进 行混凝土盖板涵的施工	林地手续未 办结	交通局	王建刚	达 进 度
23	世纪金源医 药中间体产 业园	商洛世纪 金源实业 公司	经开区区 富水片区	新建甲类车间 4 栋、机修车间一栋、 甲类库房两栋、丙类库房及成品库房 各一栋、锅炉房及配套水、电、路等 基础设施, 总建筑面积 53600 平方米。 引进医药中间体生产线 2 条	2023-2025	13000	2000	完成园区配 套基础设施, 建设医药中 间体生产线	2080	已办结立项、用 地、用地预审、 用地规划、工程 规划、施工许可 手续	污水处理站正在基础开 挖; 天然气桥架正在安装	环评手续未 办结	经开区	高世斌	达 进 度
24	年开采加工 200 万吨镁 橄榄石	陕西商南 铭镁材料 有限公司	富水镇	建设表土场、堆土场、开采面治理, 购置相关设备, 达到年开采 200 万吨 镁橄榄石生产能力	2024-2025	5000	2000	建设表土场、 堆土场、开采 面治理, 购置 部分设备	1980	已全部办结	正在进行部分设备安装 及线缆布设		富水镇	陈开锋	超 进 度

25	土地整治	资源局	青山等9个镇办	总规模 60.6529 公顷，其中：土地开发 37.7120 公顷，土地整理 19.6967 公顷，土地复垦 3.2442 公顷；新增耕地 40.1810 公顷土地平整，客土回填	2024-2025	3000	2000	完成土地平整，客土回填等	1970	已全部办结	完成工程量的 98.5%		资源局	白 炜	达进度
26	湘河镇白浪河汪家店村段山洪治理	水利局	湘河镇汪家店村	新建堤防及护岸 1292m	2024	1000	1000	建成	1060	已全部办结	建成投用		水利局	王 佐	建成投用
27	茶产业复合开发	商南县鸿胪道农林科技有限责任公司	城关街道办，清油河镇	流转利用（荒地、宜林地、一般灌木林地、园地）5000 亩。因地制宜建设高端白茶黄茶油茶基地，配套建设园区道路、厂房、水肥一体管网等	2024-2025	7000	3000	土地流转 2500 亩，建成茶园 600 亩，清坡 2500 亩，道路 2 公里	2930	已全部办结	正在进行茶树栽植		茶产业中心	王 佐	超进度
28	年产 2 万吨油田新型环保 EOR 助剂	陕西省商南县东正化工有限责任公司	新材料产业园	对现有 2900 平方米厂房进行改建，购置配料罐、搅拌罐、制冷机、DCS 自动化控制系统等生产设备共计 32 台（套），本项目选用复配工艺生产油田新型环保 EOR 助剂产品，为常温常压下的混合复配工艺，生产过程不涉及化学反应，主要产品有降滤防塌剂、增粘阻垢剂、分散共聚物、抗盐降阻剂、纳米驱油剂、交联剂等，形成年加工 2 万吨油田新型环保 EOR 助剂的生产能力	2024	3016	3016	建成投产	2960	已全部办结	试生产		经贸局	陈开锋	达进度
29	茶产业综合开发	陕西莲花山光电材料有限公司	城关街道办	采用高新农业技术建设高端白茶、黄茶、油茶基地 3000 亩，主要内容包括荒地、宜林地、一般灌木林地、园地流转及整理；道路、水肥一体管网等配套设施建设和设备、种苗购置等	2024-2025	2800	1000	流转土地 3600 亩，清坡 3600 亩，开挖平整 2500 亩，开辟道路共 6 千米，建水井 5 孔	980	已全部办结	正在进行茶树栽植		茶产业中心	王 佐	超进度
30	中融富居商城	陕西璟源实业有限公司	城关街道办富家沟村	占地 180 亩，建设“一心一轴三片区”，即综合服务中心、中心商业轴、生活区、游憩活动区、商业区	2022-2025	126000	14000	完成场地平整，建成面积 5.1 万平方米，其中地上面积 4.3 万平方米，地下面积 0.8 万平方米	15600	已全部办结	4 栋高层地下室已经进入设备安装阶段，6 栋洋房地下室已进入设备安装阶段，3 栋主体已进入施工。1 栋洋房已进入基础施工，2 栋高层基础已经进入施工		住建局	白 炜	超进度
31	茶叶博览园	陕西满园香茶业有限公司、商南县七碗茶茶业有限公司、商洛秦岭南坡茶业有限公司	富水茶坊村	建设清消化茶叶加工厂 3 座，建设绿茶、黄茶、白茶、红茶等 5 条生产线，建设农产品仓储冷链物流厂房 1 座及科研楼和鲜叶交易中心 1 处，配套建设园区道路、给排水管网、电力通讯和绿化亮化等附属设施	2023-2025	15000	3000	完善园区配套设施，完成仓储冷链物流、交易中心主体	2800	已办结立项、环评、水保、稳评、用地预审、用地规划手续	正在进行交易中心楼主体建设	文勘、工程规划、施工许可手续正在办理	茶产业中心、富水镇	刘 华 高世斌	达进度

32	永富灌区续建配套与节水改造	水利局	城关、富水、试马、过风楼	新增灌溉面积 0.504 万亩, 改善灌溉面积 0.561 万亩	2024	2875	2875	建成	2610	已全部办结	正在进行灌溉设备安装		水利局	王 佐	达进度
33	高级中学文昌教学区学生宿舍楼及食堂	科教体局	高级中学文昌教学区内	新建1栋六层框架结构学生宿舍楼和1栋一层框架结构食堂, 建筑占地面积 3524.98 m², 总建筑面积 13078 m²	2024	4580	4580	完成主体建设	3600	已全部办结	正在进行六层主体施工		科教体局	聂仕成	达进度
34	丹江口库区及上游水土流失治理	水利局	青山镇、城关街道办	治理水土流失面积 166.42 平方公里	2024	4920	4920	治理水土流失面积 60 平方公里	4000	已全部办结	正在进行田坎整治		水利局	王 佐	达进度
35	1.5 万亩高标准农田	农业农村局	赵川镇、湘河镇、十里坪镇	在赵川镇、湘河镇、十里坪镇, 进行土地平整、土壤培肥、石坎修筑、砂石路修筑、节水灌溉	2024	3500	3500	建成	2800	已全部办结	正在进行表土剥离、干砌石坎、土方回填		农业农村局	王 佐	达进度
36	清油河滑坡隐患点治理	资源局	清油河镇	4 个滑坡隐患点抗滑桩、护坡、挡墙等系统工程	2024	1950	1950	抗滑桩、护坡、挡墙等系统工程	1525	已全部办结	清油河粮食沟滑坡点防治完成抗滑桩基坑及砼混浇注 13 个; 富水沐河三道岗滑坡点防治完成防滑挡墙基础 15 米; 城关西关虎坡滑坡点防治完成抗滑桩基坑 27 个		资源局	王重良	达进度
37	年产 500 万件 3D 打印铜铬中高压电触头	陕西豪德特新材料有限公司	现代材料产业园	采用国内先进的铜合金激光 3D 打印技术, 对商南县现代材料产业园标准化厂房进行改造, 总建筑面积 12960 平方米, 购置激光 3D 打印设备、自动化、智能化数控加工设备等共计 208 台(套), 形成年加工 500 万件 3D 打印 CuCr 中高压电触头的生产规模	2024-2025	6100	5000	部分生产线建成投产	4200	已全部办结	订购部分 3D 打印设备及抛光设备		经开区	高世斌	达进度
38	国能商南 200MW 光伏发电	国能商南新能源有限公司	城关街道办、富水镇	光伏电站安装容量 260MWp, 额定容量 200MW, 配套 110kV 升压站及 110kV 送出线路	2023-2025	111251	75000	并网发电 200MW	58000	已办结立项、环评、用地、水保、文勘、稳评、用地预审、用地规划	光伏区施工和输电线路架设	林地、工程规划、施工许可未办结	发改局	王建刚	达进度
39	中小学综合楼	科教体局	富水、城关、清油河	新建富心中心小学, 清油河初级中学、希望小学, 东兴九年制学校以及金福湾小学教学综合楼及配套设施	2024-2025	5000	3000	完成主体工程	2320	金丝峡、清油河初级中学前期手续已全部办理到位; 其他学校教学楼已完成立项、环评、能评、稳评、工程规划	金丝峡镇初级中学教学综合楼已竣工验收; 清油河初级中学综合楼完成三层主体建设; 富水镇中心小学正在进行清表; 清油河希望小学已完成招投标; 东兴九年一贯制学校正在进行施工图设计	富水镇中心小学、清油河希望小学、东兴九年一贯制学校施工许可、招标等不到位, 尚未开工建设	科教体局	王 琨	达进度

40	年产 6 万吨 钻井封堵剂	陕西翰林 盾邦实业 有限公司	经开区 富水片区	占地 64 亩，新建生产线 5 条，包括 原材料车间、生产车间、产品库房、 辅助车间、道路绿化及配套附属设 施，总建筑面积 19000 平方米，购置 上料机、输送机、破碎机、振动筛、 雷蒙磨、捏合机、烘干机、包装机等 生产配套设施 40 台（套）	2024-2025	10350	5000	完成前期手 续，启动主体 工程建设	2950	已办结立项、用 地手续	正在进行地面碾压，编制 环评报告	环评、工程 规划许可、 施工许可手 续不到位	富水镇	王重良	欠 进 度
41	高档定型耐 火材料	陕西森德 瑞尔新材 料有限公 司	经开区 富水片区	占地 14 亩，新建石米车间 2000 平方 米、定型车间 5400 平方米，办公用 房 600 平方米，购置压力机、破碎机、 筛分机等生产设备 38 台/套，配套建 设道路硬化、绿化、电力、给排水等 基础设施工程及院墙等附属工程	2024-2025	2880	2000	建成厂房主 体工程，部分 设备安装	1320	已完成立项、环 评、用地、水保、 文勘等手续	正在场地碾压及排水设 施施工	工程规划、 施工图设计 滞后，工程 规划许可和 施工许可手 续未办理	经开区	高世斌	欠 进 度
42	城区充电桩	陕西华源 智慧新能 源有限责 任公司	城关 街道办	新建充（换）电场站 127 座，充电桩 717 个，其中公用充电桩 298 个，专 用充电桩 419 个，建成换电场站 5 座， 能够满足 8000 辆以上电动汽车的充 电需求	2024-2025	5000	2000	新建 10 个充 电桩、20 个充 电头，交直流 转换器 2 台， 1250 千瓦变 压器 1 台，以 及智能停车 场等相关设 施	1560	已完成立项、工 程规划、施工 许可手续	完成地下室及一层主体 建设	文物勘察报 告未出	城管局	陈开锋	达 进 度
43	年产 13 万吨 耐火材料	商洛热盾 高温材料 有限公司	商南经开 区国漆产 业园	新建标准化厂房 18600 平方米，建设 原料生产车间、不定形耐材生产车 间、定性耐材生产车间各一座。形成 年产 10 万吨不定形耐火材料制品及 3 万吨定形耐火材料制品生产的规 模。	2024	11000	8000	建成	1990	已完成立项、环 评、用地、文勘 等手续	正在进行场地平整；工程 规划已通过评审	工程规划、 施工许可手 续未办理到 位	发改局	王建刚	欠 进 度
44	双创产业园 110 变电站	国网商南 分公司	现代材料 产业园	总建筑面积 6000m²，新建 110 变电双 创产业园站，变电站主变容量 2X50MVA	2024	7100	7100	建成投用	1350	已完成立项、用 地、用地预审、 用地规划、工程 规划	已完成临建搭设、场地平 整	文勘、施工 许可手续不 到位；现代 材料产业园 征地拆迁补 偿款未完全 兑付到位， 有群众阻工 现象	国网商南分 公司	高世斌	欠 进 度
45	富松路改造 提升	交通局	富水镇	全线采用四级公路 I 类技术标准进行 设计、荷载等级公路-II 级，拓宽改 建 K7+983.01-K18+280 以旧路完全 利用为主对旧路病害板块进行修复，完 善旧路排水、安保标志标线及桥涵工 程；K18+280-K19+217.708 段为新建 路段，修筑路基路面、桥涵、防护排 水、标志标线等	2024	1998	1998	建成	1520	已完成立项、环 评手续	林地手续报省厅待批；正 在进行部分水毁挡墙修 复、路面拓宽	开工较晚， 林地手续省 厅暂未批复	富水镇	高世斌	达 进 度
46	华电商南 50MW 屋顶分 布式光伏发 电	陕西华电 榆横发电 厂华电榆 横电厂	城关 街道办	利用商南县现代材料产业园、神州产 业园等标准化厂房进行光伏开发建 设 50MW 屋顶分布式光伏发电项目	2024-2025	19500	5000	建成 20MW	3749	手续已全部办结	正在进行光伏支架施工， 订购光伏板	开工较晚	经开区	高世斌	达 进 度

47	莲花湖沿江路一期	交通局	过风楼镇耀岭河村、炭沟村	路线全长 9 公里，采用四级公路技术标准，路基宽度 6.5 米，路面宽度 6.0 米，沥青混凝土路面	2024-2025	3000	2000	完成徐家店至炭沟口 9 公里路基	150	已办结立项、环评手续，林地组卷报省厅待批	正在进行路基施工	林地手续不到位正在组卷报省厅待批	交通局	王建刚	欠进度
48	农村公路生命安全防护工程	交通局	城关街道办等十个镇办	实施安防工程 122 公里	2024	1830	1830	建成	1400	手续已全部办结	正在进行护栏安装	招投标未完成	交通局	王建刚	达进度
四	县级管理项目		16 个			219309.3	62965		38512						
49	青山镇万亩元宝枫基地	商洛胤凯农业发展有限公司	青山镇花园村、青山社区	在花园村、青山社区流转土地 7000 亩，建成元宝枫栽植基地并配套水电路等基础设施建设	2023-2025	3500	1000	新建元宝枫基地 2000 亩	1170	已全部办结	完成元宝枫基地建设共计 2000 亩		青山镇	王 佐	超进度
50	过风楼丹江大桥	交通局	过风楼镇徐家店社区	新建丹江大桥 1 座，全长 337.84 米，宽 10 米，桥梁宽度为净 9 米+2*0.5 米防撞护栏	2023-2024	2117	1000	建成	1030	已全部办结	正在围栏施工及划标识标线		交通局	马 飞	达进度
51	LED 路灯组装及汽车配件生产线	商南银泽闪耀科技发展有限公司	现代 材料产业园	总建筑面积 3600 平米，主要建设办公用房，生产车间，成品库房，原料库房等；购置 LED 模组生产线 2 条，开料机、前处理机，高温烤箱，钻孔机等相关设备 30 台（套），预计月产模组 9 万套	2024	2000	2000	建成投产	1730	已全部办结	正在进行设备安装		招商服务中心	陈开锋	超进度
52	年产 300 万平方米铝基覆铜板	陕西宏悦电子科技有限公司	新材料产业园	建设加厂车间 2600 平方米、原料库房 500 平方米、成品库房 500 平方米，总建筑面积 3600 平方米，购置烘箱、压合机、冷却机、精剪密扳机等设备，配套建设水、电、消防等设施	2024	12000	12000	建成	10100	已办结立项手续	正在进行设备安装	正在办理环评手续	经开区	高世斌	超进度
53	天启新城（一期）	陕西天鹿现代农业发展有限公司	城关镇二道河村	天启新城项目（一期）整体规划用地约 259 亩，规划总建筑面积 33.12 万平方米。建设内容包含高层住宅、多层住宅、叠拼、地下停车库、人防工程及配套设施，按五分钟生活圈配建有 9 班幼儿园、绿地公园、老年日间照料中心、社区服务站、文化活动站、室外运动健身设施等	2024-2025	98000	10000	建成部分住宅楼主体	7700	已办结立项、用地手续	正在进行内部装修及内部场地硬化	用地规划、工程规划、施工许可未办结	住建局	白 炜	达进度
54	城关镇任家沟加油站	商南县城关镇任家沟加油点	城关街道办任家沟	加油站拟设置 4 个埋地双层油罐，分别为 30 立方米 92#汽油 SF 埋地双层油罐 1 个，30 立方米 95#汽油 SF 埋地双层油罐 1 个，30 立方米柴油 SF 埋地双层油罐 2 个，油罐总容积为 90 立方米（柴油容积折半计算油罐总容积），设置双枪加油机 4 台，并建设站房、罩棚、水冲式厕所各 1 个；按三级加油站标准建设配套设施	2024	1000	1000	建成	820	已完成场地平整、河道管网铺设	正在进行加油站主体建设		城关街道办	蒋国年	达进度

55	邮政巷小吃城	城投公司	城关街道办	总建筑面积 43000 平方米，建设内容包括住宅楼、沿街商业、地下车库、人防工程及给排水、供电、通讯、天然气等相关配套设施；新建长 200 米、宽 16 米的沥青混凝土道路一条	2024-2025	18000	2000	完成征地拆迁及规划设计	332	已完成立项手续	目前已完成 200 米沥青路铺设	一是涉及 28 户 12.24 亩集体用地征迁难度大；二是初步规划设计方案未通过县规委会评审；三是环评、稳评、工程规划、施工许可未办理	城关街道办	张贤慧 王建刚	欠进度
56	青山镇灵芝孢子粉示范基地	商洛壮禾农业有限公司	青山镇青山社区	项目占地约 20 亩，在青山社区新建 30 万株 灵芝培育基地，建设灵芝孢子粉生产车间 2300 平方米，配套水、电、路、房等基础设施。	2024	4000	4000	建成	3750	已完成立项	主体已建成，正在接水电	行业不景气，企业投资信心不足	青山镇	王 佐	达进度
57	商南县调味品生产线建设	陕西兰元茂食品有限公司	城关街道办任家沟社区	项目占地 4 亩，主要建设标准化厂房 2500 平方米，原料库房、成品库房、产品研发中心及相关配套设施；购置鸡精、香菇酱、调味料等生产线设备。	2024	4980	4980	建成	3920	已完成立项手续	正在调试设备		林业局	王重良	达进度
58	鹿城体育公园	科教体局	城关街道办	新建篮球场、足球场、羽毛球场、乒乓球场地 21 个，健身广场 2000 m²，儿童活动场地 2 处和 10 公里健身步道，配套相关设施设备	2024-2025	3000	2000	完成场地平整和部分设备购置，启动相关场地建设	0	已办结立项、环评、能评、稳评、用地预审	正在进行规划方案修改完善	规划方案未最终审定；20.24 亩建设用地手续未办理；工程规划，施工许可未办理	科教体局	王 琨	未开工
59	年产 1000 吨钒氮合金生产线三期建设	陕西中钒昌盛新材料科技有限公司	试马镇荆家河村	新建钒氮合金生产线 1 条，购置钒氮合金 双推板窑设备、配电控制、碳硫联测分析仪等设备 3 台套，形成 年产 1000 吨钒氮合金生产能力。	2024	2000	2000	建成	1580	已完成立项手续	正在进行设备安装		住建局	陈开锋	达进度
60	G345 商南县过风楼至雷家洞段大修工程	交通局	过风楼镇、金丝峡镇	过风楼丹江大桥桥头至雷家洞三级公路大修工程 38 公里	2024-2025	16000	5000	完成部分路基工程	3800	已完成立项	正在进行路面整修	9 月开标即开始建设	交通局	王建刚	达进度
61	年处理 2 万吨废旧纺织品资源再利用	商南天和泥浆有限公司	富水镇	占地 92 亩，建设生产车间、库房、辅助车间、中控室、办公楼、宿会大堂、道路、绿化及相应附属设施，总建筑面积 31800 平方米，购置生产设备 180（套）	2024-2025	13000	5000	完成场平和厂房基础建设	230	已办结立项、林地手续已批；	正在清表	用地、环评手续不到位	富水镇	王重良	欠进度
62	金丝峡森林康养野奢民宿	商南县乡村振兴投资开发有限责任公司	金丝峡镇马家坪村	新建民宿 35 户，总建筑面积 7500 平方米；配套建设游客紧急避难 700 平方米，排水管网 850 米，给水管网 600 米，路灯 60 盏，公共厕所 1 座，污水处理设施 1 套等	2024-2025	2677	1000	建成	750	手续已全部办结	已完成四户民宿地基	14 户群众房屋征迁暂未协商到位	农业局	陈开锋	达进度

63	楼房沟钒矿 66 万吨 t/a 选矿	陕西山金 矿业有限 公司	十里坪镇 十里坪社 区富家沟	项目占地 147 亩，建构面积 43338 平方米。生产车间包括：破碎车间、筛分车间、立磨车间、制砖车间、焙烧车间、浸出过滤车间、氧化中和车间、离子交换车间、净化沉钒车间、煅烧车间等。辅助生产车间包括：空压站、配电室、化验室、成品库、污水处理车间、硫酸储罐区等组成。附属设施包括：办公楼、公寓楼、活动中心等	2024-2026	35050.3	8000	完成三通一平，启动部分基础建设	0	已完成立项手续	正在完善园区规划，进行项目环评报告和水土保持方案编制；同步进行选矿初步设计、用地组卷	园区总规需县政府审批；园区规划环评未通过评审	县经贸局	陈开锋	未开工
64	清油河镇旅游产业设施提升	清油河镇后湾村股份经济合作社	清油河镇	新建清油河镇旅游环线文化休闲区 2800 平方米，治理清油河旅游环线漂流河道 5km，提升改造农户庭院 30000 平方米、旅游环线道路 2km、环线沿线景观及配套设施，提升后湾旅游步道文化休闲区 2800 平方米，修建 A 级旅游公厕 7 座、无动力游乐场地 2000 平方米，沿河垂钓钓位 30 个。	2024	1985	1985	建成	1600	已完成立项手续	正在进行河道治理，公厕主体建设		清油河镇	钱 锋	达进度

附件 2

2024 年重点建设项目 1-9 月前期手续完成情况汇总表

序号	项目名称	投资主体	建设年限	建设性质	建设地点	总投资(万元)	年度投资(万元)	建设内容及规模	立项	环评	用地	林地	能评	水保	文勘	稳评	用地预审	用地规划	工程规划	施工许可	责任单位	包抓领导	办结情况
	合计	64 个				1049182.8	370114																
一	省级项目	3 个				173861	41000																
1	朝阳大健康医养社区	陕西康满源养老产业发展有限公司	2023-2026	续建	城关街道五里铺村	53000	10000	占地 48 亩，总建筑面积 88000 平方米，主要建设康复中心楼 1 栋、养老中心 1 栋，养老公寓 5 栋及诊疗、药房、针灸推拿、手术室等配套设施，设置床位 500 张，满足活力、半失能、失能老人养老需求	2207-611023-04-01-286186	商环商南函〔2023〕95 号	商政地批（2022）11 号	无需办理	无需办理	水土保持报告表承诺制（已办结）	商南文旅函（2023）87 号	已办结	无需办理	地字第 611023202200016 号	建字第 611023202300010 号	编号 611023202304280101 号	文旅局	王晓虎 陈开锋	已办结
2	年产 100 万吨高端型砂	商南豪公新迪司	2024	新建	富水镇黄土凸村	21000	21000	占地 100 亩，主要建设年产 100 万吨镁橄榄石高端型砂生产线，原矿堆场、选矿车间、水洗车间、烘干车间、成品车间、成品储仓及配套辅助用房及基础设施，购置破碎、筛选、水洗、烘干、输送等生产设备 25 台（套）	2303-611023-04-01-799933	商环商南函（2023）176 号	商国用（2009）第 2102 号	陕林资许准（2023）907 号	商南发改发（2023）310 号	商南行政审批函（2024）44 号	无需办理	已办结	国用（2009）第 2102 号	无需办理	611024202400020（2024.6.13）	611023202407190101 已办结 7.20	经贸局	陈开锋	已办结
3	年产 10 万吨高纯硅	商南中剑实业有限责任公司	2023-2026	续建	硅科技产业园	99861	10000	占地 504.75 亩，总建筑面积 10 万平方米，建设年产 10 万吨高纯硅生产线及配套设施	2203-611023-04-01-585061	陕环评批复（2024）26 号 8.20	陕（2022）商南县不动产权第 0000840 号	陕林资许准（2015）211 号	陕发改环资（2023）642 号	商南行政审批函（2022）165 号	无需办理	已办结	商政地批（2022）8 号	地字第 611023202200007	未办结（基础设施配套费用交过后发证）	未办理	经贸局	陈开锋	
二	市级项目	8 个				178882.5	71000																
4	G345 富水至过风楼段公路	交通局	2021-2024	续建	城关街道、富水、过风楼	46102	10000	改建二级公路，路线全长 26.480 公里	陕发改基础〔2017〕78 号	商政环函〔2016〕341 号	自然资函〔2022〕338 号	商南林函〔2021〕141 号	无需办理	防洪影响评价报告、陕水保监〔2017〕281 号	已办结	商南维稳办〔2018〕6 号	陕自然资预审〔2020〕11 号	商住建规发（2016）8 号	无需办理	无需办理	交通局	王建刚	已办结

5	高纯硅冶炼余热发电	商南中剑实业有限责任公司	2024-2025	新建	经开区县城片区	12500	8000	依托年产10万吨高纯硅项目8条生产线产生的高温烟气余热为热源,购置设备建成8台余热锅炉及2台凝汽式汽轮发电机组,实现年可外供3亿千瓦时的电量	2402-611023-04-01-875048	商环商南函(2021)177号	陕政地批(2019)9号	陕林资许准(2015)211号	无需办理	商南行政审批函(2022)165号	无需办理	已办结	商政地批(2019)9号	地字第611023202100003号	无需办理	无需办理	经贸局	陈开锋	已办结
6	鹦鹉沟棚改东城悦府一期	城投公司	2023-2025	续建	城关街道办东岗村	25000	8000	总建筑面积79000平方米,建设内容包括住宅楼、沿街商业、地下车库、人防工程、景观绿化及给排水、供电、道路、天然气、通讯等相关设施	2304-611023-04-01-950729	已办环境登记表	陕(2020)商南县不动产权第0000439号	无需办理	无需办理	防洪影响评价报告、水土保持方案、商南县行政审批备[2024]1号	陕古勘(2024)044号	已办理无文号	陕(2020)商南县不动产权第0000439号	地字第611023202000015号	建字第611023202300049号	已办结	城投公司	王佐	已办结
7	丹江河道治理	水利局	2024-2025	新建	过风楼、金丝峡、湘河	10073	8000	新建护岸6165米,加固护岸9345米,综合治理河道长14.5千米	2212-611023-04-01-618856、商发改审批发(2023)2号、初设商发改审批发(2023)49号	202361102300000257	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	水利局	王佐	已办结	
8	楼房沟钒矿2000t/d采矿工程	陕西金矿业有限公司	2024-2027	新建	十里坪镇转路沟村	17487.5	7000	新建日产2000吨(年产66万吨)钒矿采矿工程,主要建设井巷、开拓运输、矿山通风、矿山排水、充填及辅助设施等	陕发改工业(2024)373号	陕环批复(2011)533号	无需办理	无需办理	无需办理	取水许可、水土保持方案,陕水保函(2011)57号已办结	无需办理	县政法委2023.7.12	陕自然资源预审[2023]66号	无需办理	无需办理	无需办理	经贸局	陈开锋	已办结
9	电解铝废渣循环利用	商洛海越环保科技有限公司	2024-2026	新建	现代新材料产业园	25000	10000	建设2条3万吨/年碳渣综合利用生产线、1条10万吨/年大修渣综合利用生产线,配套环保处理设施及安全设施	2306-611023-04-05-397991	商环函(2024)443号10.08	商政地批(2023)21号	无需办理	商南发改发(2024)53号	水土保持方案,商南行政审批批[2023]165号	陕古勘探(2024)087号	已办结9.6	商政地批(2023)21号	建字第611023202400004号	611023202400019(2024.6.11)	未办理(10月底前办结)	经开区	徐江博 高世斌	

10	赵川至白鲁础红色旅游公路	交通局	2023-2025	续建	赵川镇、十里坪镇	32720	10000	新建三级道路40.321公里	商发改函(2022)252号	商环商南函(2023)173号	12月前报批	正在办理生物多样性评价(12月底前办结)	无需办理	防洪影响评价报告、水土保持方案、商水保监函(2024)1号已办结	正在办理(预计10月底)	已办结	正在办理(用地手续办结即办)	无需办理	无需办理	无需办理	交通局	王建刚	
11	年产1万吨亲水铝箔	商南县银丰铝业有限公司	2024	新建	工业园区新材料产业园	10000	10000	租赁标准化厂房8640平方米,建设自动化生产线三条,购置安装加工、检测等设备50台套,形成年产1万吨亲水铝箔产品的生产规模	2404-611023-04-01-424888	已办理	无需办理	无需办理	已办结8.4	无需办理	无需办理	已办结	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	经开区	高世斌	已办结
三	县级项目	37个				477130	195149																
12	试马镇供港蔬菜基地	陕西好璟佳实业有限公司	2024	新建	试马镇	1100	1100	新建蔬菜基地280亩,其中标准大棚160亩、简易大棚100亩、蔬菜种苗基地20亩,配套相关通风、保温等设施	2301-611023-04-01-463648	202361102300000020	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	农业农村局	李军 钱锋	已办结
13	现代材料产业园配套基础设施二期	城投公司	2024	新建	城关街道办张家岗村	2200	2200	道路按照市政二级规划设计,新建创新路长600米,宽18米,工程包含绿化亮化和雨污分流工程	商南发改发(2024)12号	备案号:202361102300000286	陕政土批[2018]137号	商南林函[2022]99号	无需办理	商南行政审批函[2023]165号	无需办理	已办理	已办结	地字第611023202200001号	建字第611023202300012号	611023202403280101(2024.6.10)	城投公司	王建刚	已办结
14	345国道商南综合服务区	商洛市运通机械工程有限公司	2024-2025	新建	城关街道办三角池村	3000	1600	占地12000平方米,安装储油3个,储气管6个,加油机6台,营业用房一栋及配套设施	2309-611023-04-01-763963	商环商南函(2023)150号	商南行政审批字(2023)28号	无需办理	无需办理	商南行政审批函[2022]51号	无需办理	无需办理	商政地批(2022)19号	已办理	商南行政审批字(2023)28号	商住建消审字(2023)第0036号	资源局	王建刚	已办结
15	农村公路生命安全防护工程	交通局	2024	新建	城关街道办等十个镇办	1830	1830	实施安防工程122公里	商交函(2024)12号	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	交通局	王建刚	已办结
16	年产1000万套高频电子线束生产线	陕西万鹏达电子科技有限公司	2024	新建	县经开区	4980	4980	改造生产车间、原材料仓库、成品仓库、办公用房7800平方米以及配套设施,购置8条生产线,年产1000万套高频电子线束生产线	2401-611023-04-01-278793	商环商南函(2024)35号	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	招商服务中心	陈开锋	已办结	

17	全域污水处理 (PPP)	商南县 ppp 项目 spv 公司	2021-2024	续建	各镇 (办)	62230	5000	新建县污水处理厂二期工程，新建 9 座镇级污水处理厂；新建 66 个移民安置点污水处理站 66 座；新建旅游景区污水处理站 15 座，配套建设污水管道 170 千米	商南发改发【2019】179 号	商环商南函【2020】187 号	富水、青山、十里坪镇，县城二期已办理	无需办理	无需办理	已办结	富水已办理，其余不涉及	稳定风险评估报告	部分乡镇 (已办理)	部分乡镇 (已办理)	部分办理	部分办理	城管局	陈开锋	已办结
18	火车站广场及朝阳路综合改造	住建局	2024	新建	火车站广场、朝阳路等	2000	2000	道路实施白改黑，广场、口袋公园、河道、绿化、公厕等综合改造	2311-611023-04-01-375113、商南发改发 (2023) 295 号	202361102300000285	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	商洛市重大决策社会稳定风险评估报告	已办结	611023202300006	611023202300038	611023202312190102	住建局	陈开锋	已办结
19	高级中学文昌教学区学生宿舍楼及食堂	科教体局	2024	新建	高级中学文昌教学区内	4580	4580	新建 1 栋六层框架结构学生宿舍楼和 1 栋一层框架结构食堂，建筑占地面积 3524.98 平方米，总建筑面积 13078 平方米	2304-611023-04-01-788521	建设项目环境影响评价登记表备案的情况说明	无需办理	无需办理	发展改革局建设项目能耗情况的说明	水土保持报告表承诺制 (已办结)	无需办理	风险评估报告备案证明	611023201800005	611023201800016	611023202300050	已办理	科教体局	聂仕成	已办结
20	中小学综合楼	科教体局	2024-2025	新建	富水、城关、清油河	5000	3000	新建富水中心小学，清油河初级中学、希望小学，东兴九年制学校以及金丝峡初级中学教学综合楼及配套设施	商南发改发 [2023]171 号 商南发改发 [2023]119 号	建设项目环境影响评价登记表备案的情况说明	无需办理	无需办理	发展改革局建设项目能耗情况的说明	无需办理	无需办理	风险评估报告备案证明	部分乡镇 (已办理)	无需办理	部分办理	部分办理	科教体局	王琨	已办结
21	清油河滑坡隐患点治理	资源局	2024	新建	清油河镇	1950	1950	4 个滑坡隐患点抗滑桩、护坡、挡墙等系统工程	2311-611023-04-01-385414	无需办理	无需办理	无需办理	节能承诺书	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	资源局	王重良	已办结
22	丹江口库区及上游水土流失治理	水利局	2024	新建	青山镇、城关街道办	4920	4920	治理水土流失面积 166.42 平方公里	2310-611023-04-01-618736、商发改审批发 (2023) 153 号	202361102300000267	2024.1.19 办理	无需办理	丹治项目能耗说明和节能承诺	无需办理	无需办理	2024.1.22 办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	水利局	王佐	已办结

23	永富灌区续建配套与节水改造	水利局	2024	新建	城关、富水、试马、过风楼	2875	2875	新增灌溉面积 0.504 万亩,改善灌溉面积 0.561 万亩	2310-611023-04-01-956786 商发改审批发(2023)139 号、初设商南水利发(2023)308 号	202361102300000207	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	水利局	王佐	已办结
24	1.5 万亩高标准农田	农业农村局	2024	新建	赵川镇、湘河镇、十里坪镇	3500	3500	在赵川镇、湘河镇、十里坪镇,进行土地平整、土壤培肥、石坎修筑、砂石路修筑、节水灌溉	商南发改字(2023)161 号	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	农业农村局	王佐	已办结
25	福鼎白茶示范基地	陕西秦岭鹿茗茶业有限公司	2024	新建	试马镇百家岗村	1000	1000	在百家岗村 1、2、3 组新建 1500 亩茶园(金牡丹)及配套排水设施	2403-611023-04-01-841556	已办环境影响报告表	无需办理	商南林函(2022)240 号	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	试马镇政府	王佐	已办结
26	茶产业复合开发	商南县鸿胪道农林科技有限责任公司	2024-2025	新建	城关街道办,清油河镇	7000	3000	流转利用(荒地、宜林地、一般灌木林地、园地)5000 亩。因地制宜建设高端白茶黄茶油茶基地,配套建设园区道路、厂房、水肥一体管网等	2306-611023-04-05-124510	已办环境影响报告表	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	茶产业中心	王佐	已办结
27	茶产业综合开发	陕西莲花山光电材料有限公司	2024-2025	新建	城关街道办	2800	1000	采用高新农业技术建设高端白茶、黄茶、油茶基地 3000 亩,主要包括荒地、宜林地、一般灌木林地、园地流转及整理;道路、水肥一体管网等配套设施建设和设备、种苗购置等	2306-611023-04-05-823251	已办环境影响报告表	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	茶产业中心	王佐	已办结
28	湘河镇白浪河汪家店村段山洪治理项目	水利局	2024	新建	湘河镇汪家店村	1000	1000	新建堤防及护岸 1292m	商南行政审批函(2023)176 号	备案号:202361102300000234	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	已办结	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	水利局	王佐	已办结

29	中融富居商城	陕西璟源实业有限公司	2022-2025	续建	城关街道办事处富家沟村	126000	14000	占地 180 亩，建设“一心一轴三片区”，即综合服务中心、中心商业轴、生活区、游憩活动区、商业区	2203-611023-04-01-395667	202061102300000047	无需办理	无需办理	已办结	商南行政审批函[2023]12号	已办结	无需办理	行政审批局建设项目用地预审和选址的审查意见	6110232022000008	611023202200044、611023202300032	611023202308090101、61102320221070101	住建局	白炜	已办结
30	嘉禾养老服务中心	商南县德慈健康养生服务有限公司	2023-2024	续建	北环大道东段	7500	4000	总建筑面积 20731 平方米，主要建设内容包括：综合服务楼、餐厅办公楼及其配套设施设备	2209-611023-04-01-128394	商环商南函(2022)94 号	商自然让(2021)7 号	无需办理	发改局 2023.2.6 证明	水土保持报告表承诺制（已办结）、商南县审批服务局 2023.1.3	商南文旅函(2023)4 号	中共商南县委委员会证明 2023.1.18	陕(2023)商南县不动产权 0000642 号	建设用地规划许可证：地字第 611023202200017 号	建字第 611023202300013 号	商南县审批服务局编号：6110232022308100101	民政局	白炜	已办结
31	土地整治	资源局	2024-2025	新建	青山等 9 个镇办	3000	2000	总规模 60.6529 公顷，其中：土地开发 37.7120 公顷，土地整理 19.6967 公顷，土地复垦 3.2442 公顷；新增耕地 40.1810 公顷土地平整，客土回填	商南自然资发(2023)94 号	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	自然资源局	白炜	已办结	
32	年产 500 万件 3D 打印铜铬中高压电触头	陕西豪德新材料有限公司	2024-2025	新建	现代材料产业园	6100	5000	采用国内先进的铜合金激光 3D 打印技术，对商南县现代材料产业园标准化厂房进行改造，总建筑面积 12960 平方米，购置激光 3D 打印设备、自动化、智能化数控加工设备等共计 208 台（套），形成年加工 500 万件 3D 打印 CuCr 中高压电触头的生产规模	2309-611023-04-01-654811	商环商南函(2024)46 号	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	经开区	高世斌	已办结
33	年开采加工 200 万吨镁橄榄石	陕西商南镁材料有限公司	2024-2025	新建	富水镇	5000	2000	建设表土场、堆土场、开采面治理，购置相关设备，达到年开采 200 万吨镁橄榄矿石生产能力	2403-611023-04-01-106329	已办理	已办理	已办理	无需办理	已办理	无需办理	已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	经贸局	陈开锋	已办结
34	盛春禾农业产业园	陕西盛春禾实业有限公司	2023-2025	续建	城关街道办事处张家岗村	5500	2000	新建小麦面粉、玉米面粉及杂粮产品深加工生产线；配套建设农产品冷链物流设施 1 万平方米、农产品交易中心 0.5 万平方米、农产品博物馆及体验区、农业服务中心大楼等	2210-611023-04-01-381593	商环商南函(2024)114 号 8.23	陕(2022)商南县不动产权第 0001427、0001426、0001425、0001424	无需办理	无需办理	水土保持方案未办结(10 月 20 日前办理)	正在办理（预计 10 月底）	社会稳定风险评估报告(2024.6.13)	陕(2022)商南县不动产权第 0001425 号	无需办理	未办理（文勘办结后即办）	未办理(文勘办结后即办)	经开区	刘华 王重良	

35	茶叶博览园	陕西满园香茶业有限公司、商南县七碗茶业有限公司、商洛秦岭南坡茶业有限公司	2023-2025	续建	富水茶坊村	15000	3000	建设清消化茶叶加工厂3座，建设绿茶、黄茶、白茶、红茶等5条生产线，建设农产品仓储冷链物流厂房1座及科研楼和鲜叶交易中心1处，配套建设园区道路、给排水管网、电力通讯和绿化亮化等附属设施	2211-611023-04-01-859672	202361102300000096	无需办理	无需办理	无需办理	已办结(2024.6.19)	正在办理(预计10月底)	重大决策社会稳定风险评估报告	不动产地0001593号	地字第611023202300007	未办理(需分割用地分别发证)	未办理(文勘办结后即办)	茶产业中心、富水镇	刘华 高世斌	
36	国能商南200MW光伏发电	国能商南新能源有限公司	2023-2025	续建	城关街道办、富水镇	111251	75000	建设200兆瓦光伏电站，配套110千伏升压站及110千伏送出线路	2212-611023-04-05-583597	商环商南函(2023)57号	已办理	未办理(10月底前办结)	无需办理	商水保监函[2023]12号	商南文旅函(2022)71号	重大决策社会稳定风险评估报告	商政地批(2023)13号	已办理	未办理(林地手续办结后即办)	未办理(林地手续办结后即办)	发改局	王建刚	
37	清腰路II期	交通局	2023-2024	续建	清油河镇峡联村、碾子沟村	5970	2000	新建三级道路14.59公里，沥青混凝土路面	2203-611023-04-01-709373	备案号202261102300000045	无需办理	正在办理(12月底前办结)	无需办理	无需办理	无需办理	简易社会稳定风险评估报告	行政审批局出具用地预审与选址的审查意见(简易审批)	无需办理	无需办理	无需办理	交通局	王建刚	
38	年产13万吨耐火材料	商洛热盾高温材料有限公司	2024	新建	商南经开区国漆产业园	11000	8000	新建标准化厂房18600平方米，建设原料生产车间、不定形耐材生产车间、定性耐材生产车间各一座。形成年产10万吨不定形耐火材料制品及3万吨定性耐火材料制品生产的规模	2404-611023-04-01-620607	商环商南函(2024)116号8.23	已办结	无需办理	无需办理	无需办理	陕古勘(2024)191号	无需办理	已办结8.19	陕(2024)不动产权第0009398号	未办理(用地发证后即办)	未办理(用地发证后即办)	发改局	王建刚	
39	莲花湖沿江路一期	交通局	2024-2025	新建	过风楼镇耀岭河村、炭沟村	3000	2000	路线全长9公里，采用四级公路技术标准，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，沥青混凝土路面	商南发改发(2024)109号	已办建设项目环境影响登记表	无需办理	未办理(组卷完成后报批)	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	交通局	王建刚	
40	城区充电桩	陕西华源智慧新能源有限责任公司	2024-2025	新建	城关街道办	5000	2000	新建充(换)电场站127座，充电桩717个，其中公用充电桩298个，专用充电桩419个，建成换电场站5座，能够满足8000辆以上电动汽车的充电需求	2209-611023-04-01-703561	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	陕古勘报(2024)426号(9.3)	无需办理	无需办理	无需办理	611023202408140101已办结8.16	3110232024081401012024.7.16	城管局	陈开锋	已办结

41	年产6万吨钻井封堵剂项目	陕西翰林盾邦实业有限公司	2024-2025	新建	经开区富水片区	10350	5000	占地64亩，新建生产线5条，包括原材料车间、生产车间、产品库房、辅助车间、道路绿化及配套附属设施，总建筑面积19000平方米，购置上料机、输送机、破碎机、振动筛、雷蒙磨、捏合机、烘干机、包装机等生产配套设施40台(套)	2401-61023-04-01-777665	未办理(可研报告编制完成)	6.5号摘牌，商政地批(2024)5号	无需办理	无需办理	取水许可未办结(10月底之前办结)	已办理	无需办理	无需办理	611023202400009)8.19日办结	未办理(用地发证后即办)	未办理(用地发证后即办)	富水镇	王重良	
42	年产2万吨油田新型环保EOR助剂	陕西省商南县正化工有限公司	2024	新建	新材料产业园	3016	3016	对现有2900平方米厂房进行改建，购置配料罐、搅拌罐、制冷机、DCS自动化控制系统等生产设备共计32台(套)，本项目选用复配工艺生产油田新型环保EOR助剂产品，为常温常压下的混合复配工艺，生产过程不涉及化学反应，主要产品有降滤防塌剂、增粘阻垢剂、分散共聚物、抗盐降阻剂、纳米驱油剂、交联剂等，形成年加工2万吨油田新型环保EOR助剂的生产能力	2403-61023-04-01-692885	商环商南函(2024)56号7.25办结	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	经贸局	陈开锋	已办结
43	新型绿色建筑材料生产线	商洛和磊实业有限公司	2023-2024	续建	现代材料产业园	3000	2500	占地23亩，新建厂房17000平方米，购置设备13台套，及配套道路、绿化等	2204-61023-04-01-292655	已审批商环商南函(2024)3号	已出让	无需办理	无需办理	商南行政审批[2023]165号	陕古勘报(2024)109号(2024.6.12)	无需办理	商政地批(2023)22号	611023202400002	未办理(用地发证后办理)	未办理(用地发证后办理)	经开区	高世斌	
44	高档定型耐火材料	陕西森德瑞尔新材料有限公司	2024-2025	新建	经开区富水片区	2880	2000	占地14亩，新建石灰车间2000平方米、定型车间5400平方米，办公用房600平方米，购置压力机、破碎机、筛分机等生产设备38台/套，配套建设道路硬化、绿化、电力、给排水等基础设施工程及院墙等附属工程	2310-61023-04-01-593428	商环商南函[2024]5号	已办结7.25	无需办理	无需办理	商南行政审批[2023]164号	已办结(2024.6.12)	无需办理	陕(2019)商南县不动产权第0000512号	地字第61102320190001号	61102320196130100	未办理(用地发证后办理)	经开区	高世斌	

45	世纪医药中间体产业园	商洛世纪金源实业公司	2023-2025	续建	经开区富水片区	13000	2000	新建甲类车间4栋、机修车间一栋、甲类库房两栋、丙类库房及成品库房各一栋、锅炉房及配套水、电、路等基础设施，总建筑面积53600平方米。引进医药中间体生产线2条	2204-611023-04-01-663237	未办理（可研报告编制后方可办理）	陕（2023）不动产权0001342号	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	陕（2022）商南县不动产权第0001342号	地字第611023202000017	建字第611023202000035	611023022301300101	经开区	高世斌	
46	双创产业园110变电站	国网商南分公司	2024	新建	现代材料产业园	7100	7100	总建筑面积6000平方米，新建110变电双创产业园站，变电站主变容量2X50兆伏安	2312-611023-04-01-10328	商环函（2023）234号7.12	商自然划（2023）6号商政地批（2023）12号	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	商政地批（2023）12号	地字第611023202400001号	611023202400007（2024.5.8）	正在办理（预计10月底前办结）	国网商南分公司	高世斌	
47	富松路改造提升	富水镇政府	2024	新建	富水镇	1998	1998	全线采用四级公路1类技术标准进行设计、荷载等级公路-II级，K7+983.01-K18+280段旧路病害板块进行修复，完善旧路排水、安保标志标线及桥涵工程；K18+280-K19+217.708段为新建路段，修筑路基路面、桥涵、防护排水、标志标线等	2401-611023-04-05-898556	202461102300000021	无需办理	未办理（组卷完成后报批）	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	富水镇	高世斌	
48	华电商南50MW屋顶分布式光伏发电	陕西华电榆横发电厂华电榆横电厂	2024-2025	新建	城关街道办	19500	5000	利用商南县现代材料产业园、神州产业园等标准化厂房进行光伏开发建设50兆瓦屋顶分布式光伏发电项目	2406-611023-04-01-235650	已办结建设项目环境影响登记表	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	经开区	高世斌	已办结
四	县级管理项目		16个			219309.3	62965																
49	邮政巷小吃城	城投公司	2024-2025	新建	城关街道办	18000	2000	总建筑面积43000平方米，建设内容包括住宅楼、沿街商业、地下车库、人防工程及给排水、供电、通讯、天然气等相关配套设施；新建长200米、宽16米的沥青混凝土道路一条	2305-611023-04-01-944487	无需办理	陕政（2024）342号征收，未征迁出让	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理（用地手续办结后即办）	未办理（用地手续办结后即办）	未办理（用地手续办结后即办）	未办理（用地手续办结后即办）	城关街道办	张贤慧 王建刚	

50	G345商南县过风楼至雷家洞段大修工程	交通局	2024-2025	新建	过风楼镇、金丝峡镇	16000	5000	过风楼丹江大桥桥头至雷家洞三级公路大修工程 38 公里	陕交函(2024)931 号	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	交通局	王建刚	已办结
51	过风楼丹江大桥	交通局	2023-2024	续建	过风楼镇徐家店社区	2117	1000	新建丹江大桥 1 座，全长 337.84 米，宽 10 米，桥梁宽度为净 9 米+2*0.5 米防撞护栏	陕公路函[2019]90 号	环境登记表	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	交通局	马飞	已办结
52	年处理 2 万吨废旧纺织品资源再利用	商南天和泥浆有限公司	2024-2025	新建	富水镇洋淇村	13000	5000	占地 92 亩，建设生产车间、库房、辅助车间、中控室、办公楼、宿舍大堂、道路、绿化及相应附属设施，总建筑面积 31800 平方米，购置生产设备 180（套）	2205-611023-04-01-708677	未办理（可研报告编制后方可办理）	45.86 亩已报批（陕政土批[2024]418 号），其它的还在空间规划调整（预计 12 月底前办结	一期 77 亩已办理，陕西省林业厅局陕林资许（2023）442 号；二期已 6 月批复）	无需办理	水土保持方案未办结（用地手续办结后方可办理）	未办理（用地手续办结后办理）	无需办理	未办理（用地手续办结后即办）	未办理（用地手续办结后即办）	未办理（用地手续办结后即办）	未办理（用地手续办结后即办）	富水镇	王重良	
53	城关镇任家沟加油站	商南县城关镇任家沟加油点	2024	新建	城关街道办事处任家沟	1000	1000	加油站拟设置 4 个埋地双层油罐，分别为 30 立方米 92#汽油 SF 埋地双层油罐 1 个，30 立方米 95#汽油 SF 埋地双层油罐 1 个，30 立方米柴油 SF 埋地双层油罐 2 个，油罐总容积为 90 立方米（柴油容积折半计算油罐总容积），设置双枪加油机 4 台，并建设站房、罩棚、水冲式厕所各 1 个；按三级加油站标准建设配套设施	2402-611023-04-01-337270	已办环境影响报告表	商政地批（2024）2 号	无需办理	无需办理	无需办理	陕古勘报（2024）321 号（2024.7.25）	无需办理	无需办理	2024 年 3 月 6 日 611023202400003	2024 年 4 月 23 日 611023202400005	已办结	城关街道办	蒋国年	已办结

54	年产300万平方米铝基覆铜板	陕西宏悦电子科技有限公司	2024	新建	新材料产业园	12000	12000	建设加厂车间 2600 平方米、原料库房 500 平方米、成品库房 500 平方米,总建筑面积 3600 平方米,购置烘箱、压合机、冷却机、精剪密扳机等设备,配套建设水、电、消防等设施	2310-61 1023-04-01-743 387	正在委托第三方公司编制报告(可研报告编制后方可办理)	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	经开区	高世斌		
55	天启新城(一期)	陕西天鹿现代农业发展有限公司	2024-2025	新建	城关镇二道河村	98000	10000	天启新城项目(一期)整体规划用地约 259 亩,规划总建筑面积 33.12 万平方米。建设内容包含高层住宅、多层住宅、叠拼、地下停车场、人防工程及配套设施,按五分钟生活圈配建有9 班幼儿园、绿地公园、老年日间照料中心、社区服务站、文化活动站、室外运动健身设施等	2110-61 1023-04-01-490 285	无需办理	已办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	未办理(用地手续办结后即办)	未办理(用地手续办结后即办)	未办理(用地手续办结后即办)	住建局	白炜		
56	商南县楼房沟钒矿 66 万吨 t/a 选矿项目	陕西金矿业有限公司	2024	新建	十里坪镇十里坪社区富家沟	35050.3	8000	项目占地 147 亩,建构面积 43338 平方米。生产车间包括:破碎车间、筛分车间、立磨车间、制砖车间、焙烧车间、浸出过滤车间、氧化中和车间、离子交换车间、净化沉钒车间、煅烧车间等。辅助生产车间包括:空压站、配电室、化验室、成品库、污水处理车间、硫酸储罐区等组成。附属设施包括:办公楼、公寓楼、活动中心等	2403-61 1023-04-01-165 601	正在委托第三方公司编制报告(预计 12 月底前办结,园区规划环评获批后方可办理)	未办理(12 月底前办结)	未办理(12 月底前办结)	未办结(预计 12 月底前办结)	无需办理	未办理(预计 12 月底)	无需办理	无需办理	未办理(用地手续办结后即办)	未办理(用地手续办结后即办)	未办理(用地手续办结后即办)	经贸局	陈开锋	未办理(用地手续办结后即办)
57	商南县调味品生产线建设	陕西兰茂食品有限公司	2024	新建	城关街道办任家沟社区	4980	4980	项目占地 4 亩,主要建设标准化厂房 2500 平方米,原料库房、成品库房、产品研发中心及相关配套设施;购置鸡精、香菇酱、调味料等生产线设备。	2312-61 1023-04-01-502 241	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	林业局	王重良	已办结	

58	青山镇万亩宝枫基地	商洛胤凯农业发展有限公司	2023-2025	续建	青山镇花园村、青山社区	3500	1000	在花园村、青山社区流转土地 7000 亩，建成元宝枫栽植基地并配套水电路等基础设施建设	2302-611023-04-01-175260	已办建设项目环境影响登记表	无需办理	商南林函[2023]31 号	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	青山镇	王佐	已办结
59	金丝峡森林康养野奢民宿	商南县乡村振兴投资开发有限公司	2024-2025	新建	金丝峡镇马家坪村	2677	1000	新建民宿 35 户，总建筑面积 7500 平方米;配套建设游客紧急避难 700 平方米，排水管网 850 米，给水管网 600 米,路灯 60 盏，公共厕所 1 座，污水处理设施 1 套等	2403-611023-04-01-570306	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	农业局	陈开锋	已办结
60	LED 路灯组装及汽车配件生产线	商南银泽闪耀科技发展有限公司	2024	新建	现代材料产业园	2000	2000	总建筑面积 3600 平米,主要建设办公用房，生产车间，成品库房，原料库房等;购置 LED 模组生产线 2 条，开料机、前处理机，高温烤箱，钻孔机等相关设备 30 台（套），预计月产模组 9 万套	2212-611023-04-01-872302	已办环境影响报告表	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	招商服务中心	陈开锋	已办结
61	年产 1000 吨钒氮合金生产线三期建设	陕西中钒昌盛新材料科技有限公司	2024	新建	试马镇荆家河村	2000	2000	新建钒氮合金生产线 1 条,购置钒氮合金 双推板窑设备、配电控制、碳硫联测分析仪等设备 3 台套，形成 年产 1000 吨钒氮合金生产能力。	2403-611023-04-01-994842	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	住建局	陈开锋	已办结
62	鹿城体育公园	科教体局	2024-2025	新建	城关街道办	3000	2000	新建篮球场、足球场、羽毛球场、乒乓球场 21 个，健身广场 2000 平方米，儿童活动场地 2 处和 10 公里健身步道,配套相关设施设备	2210-611023-04-01-426488	环境影响登记表备案的情况说明	未划拨供地(督促用地单位早日办理)	无需办理	商南县发展改革局能耗情况的说明	水土保持方案未办结（林地超红线，办结后方可办理）	无需办理	风险评估报告备案证明	已办结	未办理（用地手续办结后即办）	未办理（用地手续办结后即办）	未办理(用地手续办结后即办)	科教体局	王琨	

63	青山镇灵芝孢子粉示范基地	商洛壮禾农业有限公司	2024	新建	青山镇青山社区	4000	4000	项目占地约 20 亩，在青山社区新建 30 万株 灵芝培育基地，建设灵芝孢子粉生产车间 2300 平方米，配套水、电、路、房等基础设施。	2306-611023-04-01-952154	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	青山镇	王佐	
64	清油镇旅游产业设施提升	清油镇后湾村股份经济合作社	2024	新建	清油河镇	1985	1985	本项目路线起点位于富园路与滨河东路交叉路口，向北沿黑漆河而上，约 1km 处与 G312 相接(平面交叉)，终点接松富路，路线全长约 2.2km。主要包含道路工程、管网工程、照明工程、绿化工程等	2409-611023-04-01-952565	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	无需办理	清油河镇	钱锋	已办结

附件 3

2024 年重点建设项目 1-9 月份未开工、欠进度项目一览表

序号	项目名称	投资主体	建设地点	建设规模及内容	建设起止年限	总投资（万元）	2024 年计划		1-9 月完成情况				责任单位	包抓领导	备注
							年度投资（万元）	建设内容及目标	完成投资（万元）	手续办理情况	形象进度	存在的问题及原因			
	合计		9 个			79380.3	28100		10040						
一	未开工		2 个												
1	鹿城体育公园	科教体局	城关街道办	新建篮球场、足球场、羽毛球场地 21 个，健身广场 2000 m²，儿童活动场地 2 处和 10 公里健身步道，配套相关设施设备	2024-2025	3000	2000	完成场地平整和设备购置，启动相关场地建设	0	已办结立项、环评、能评、稳评、用地预审	正在进行规划方案修改完善	规划方案未最终审定；20.24 亩建设用地手续未办理；工程规划，施工许可未办理	科教体局	王 琨	预计 10 月底开工
2	楼房沟钒矿 66 万吨 t/a 选矿	陕西金矿业有限公司	十里坪镇十里坪社区富家沟	项目占地 147 亩，建构面积 43338 平方米。生产车间包括：破碎车间、筛分车间、立磨车间、制砖车间、焙烧车间、浸出过滤车间、氧化中和车间、离子交换车间、净化沉钒车间、煅烧车间等。辅助生产车间包括：空压站、配电室、化验室、成品库、污水处理车间、硫酸储罐区等组成。附属设施包括：办公楼、公寓楼、活动中心等	2024-2027	35050.3	8000	完成三通一平，启动部分基础设施建设	0	已完成立项手续	正在完善园区规划，进行项目环评报告和水土保持方案编制；同步进行选矿初步设计、用地组卷	园区总规需县政府审批；园区规划环评未通过评审	经贸局	陈开锋	预计 12 月底开工
二	欠进度		7 个						6050						
3	莲花湖沿江路一期	交通局	过风楼镇耀岭河村、炭沟村	路线全长 9 公里，采用四级公路技术标准，路基宽度 6.5 米，路面宽度 6.0 米，沥青混凝土路面	2024-2025	3000	2000	完成徐家店至炭沟口 9 公里路基	150	已办结立项、环评手续，林地组卷报省厅待批	正在招标	林地手续不到位	交通局	王建刚	
4	邮政巷小吃城	城投公司	城关街道办	总建筑面积 43000 平方米，建设内容包括住宅楼、沿街商业、地下车库、人防工程及给排水、供电、通讯、天然气等相关配套设施；新建长 200 米、宽 16 米的沥青混凝土道路一条	2024-2025	18000	2000	完成征地拆迁及规划设计	320	已完成立项手续	目前已完成 200 米沥青路铺设	一是涉及 28 户 12.24 亩集体用地征迁难度大；二是初步规划设计方案未通过县规委会评审；三是环评、稳评、工程规划、施工许可未办理	城关街道办	张贤慧 王建刚	
5	年产 6 万吨钻井封堵剂	陕西翰林盾邦实业有限公司	工业园区富水片区	项目拟征地 64 亩，建设生产车间、库房、辅助车间、宿舍食堂等，总建筑面积 19000m²，购置上料机、破碎机、震动筛等生产设备 40 台/套	2024	10350	5000	完成前期手续，启动主体工程	1900	已办结立项、用地手续	正在进行地面碾压，编制环评报告	剩余 483 万土地出让金未缴纳；用地规划、环评、工程规划许可、施工许可手续不到位	富水镇	王重良	

6	高档定型耐火材料	陕西森德瑞尔新材料有限公司	经开区富水片区	占地 14 亩,新建石米车间 2000 平方米、定型车间 5400 平方米,办公用房 600 平方米,购置压力机、破碎机、筛分机等生产设备 38 台/套,配套建设道路硬化、绿化、电力、给排水等基础设施工程及院墙等附属工程	2024-2025	2880	2000	建成厂房主体工程,部分设备安装	800	已完成立项、环评、用地、水保、文勘等手续	正在进行挡墙及排水施工	工程规划、施工图设计滞后,工程规划许可和施工许可手续未办理;电力电信杆线迁移不到位	经开区	高世斌	
7	双创产业园 110 变电站	国网商南分公司	现代材料产业园	总建筑面积 6000m ² ,新建 110 变电双创产业园站,变电站主变容量 2X50MVA	2024	7100	7100	建成投用	820	已完成立项、用地、用地预审、用地规划、工程规划	正在进行临建搭设	文勘、施工许可手续不到位;现代材料产业园征地拆迁补偿款未完全兑付到位,有群众阻工现象	国网商南分公司	高世斌	
8	年产 13 万吨耐火材料	商洛热盾高温材料有限公司	商南经开区国漆产业园	新建标准化厂房 18600 平方米,建设原料生产车间、不定形耐材生产车间、定性耐材生产车间各一座。形成年产 10 万吨不定形耐火材料制品及 3 万吨定性耐火材料制品生产的规模	2024	11000	8000	建成	1830	已完成立项、环评、用地、文勘已办结	正在开挖基础	正在进行施工图设计,同步进行工程规划设计和施工图设计	发改局	王建刚	
9	年处理 2 万吨废旧纺织品资源再利用	商南天和泥浆有限公司	富水镇	占地 92 亩,建设生产车间、库房、辅助车间、中控室、办公楼、宿会大堂、道路、绿化及相应附属设施,总建筑面积 31800 平方米,购置生产设备 180 (套)	2024-2025	13000	5000	完成场平 and 厂房基础建设	230	已办结立项、林地手续已批	正在清表	环评,用地手续不到位	富水镇	王重良	

